

DÉPENSES RÉALISÉES OU ENGAGÉES POUR TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT - SENTIER COMMUNAUTAIRE

FOURNISSEUR	DATE	DESCRIPTION	COÛT (INCLUANT LES TAXES)	RÉSOLUTION	COÛT RÉEL À JOUR (TAXES NETTES)	SUBVENTION	7 août 2020	
							MONTANT	COÛT NET
Équiluqs inc.	20-oct-15	Étude de faisabilité technique et financière pour une piste multifonctionnelle sur le réseau ferroviaire	45 817.54 \$	378-15	41 837.52 \$	Fonds municipal vert (50%)	(20 918.76) \$	15 918.76 \$
	25-mai-16	Séance information 25 mai 2016 (ajout)	1 086.51 \$		992.13 \$	CLD des Collines-de-l'Outaouais	(5 000.00) \$	
	18-juil-16	Séance information 18 juillet 2016 (ajout)	1 784.99 \$		1 629.93 \$	Fonds municipal vert (50%)	(496.07) \$	496.07 \$
	11-avr-17	Modification étude faisabilité et financière pour une piste multifonctionnelle sur le réseau ferroviaire (ajout)	4 851.26 \$		4 429.84 \$	Fonds municipal vert (50%)	(814.97) \$	814.97 \$
						Fonds municipal vert (50%)	(2 214.92) \$	2 214.92 \$
Avizo Experts-Conseils inc.	02-août-16	Évaluation environnementale de site phase 1	13 371.59 \$	301-16	12 210.05 \$			12 210.05 \$
BC2 Groupe Conseil inc.	01-mai-17	Étude d'impact social pour la construction sentier	22 420.13 \$	135-17	20 472.56 \$	Fonds municipal vert (50%)	(10 236.28) \$	10 236.28 \$
	10-juil-17	Animation soirée 10 juillet 2017 (ajout)	4 024.13 \$		3 674.56 \$	Fonds municipal vert (50%)	(1 837.28) \$	1 837.28 \$
WSP Canada inc.	01-mai-17	Évaluation environnementale de site phase 2	73 566.75 \$	134-17	67 176.25 \$	Fonds municipal vert (50%)	(33 588.13) \$	33 588.13 \$
	06-juil-17	3 tests cinétiques du soufre (ajout)	3 449.25 \$	237-17	3 149.63 \$	Fonds municipal vert (50%)	(1 574.81) \$	1 574.81 \$
	11-juil-17	Caractérisation environnementale complémentaire - Sondages F2A et F6B (ajout)	9 083.03 \$	290-17	8 294.01 \$	Fonds municipal vert (50%)	(4 147.01) \$	4 147.01 \$
	08-août-17	Mandat d'assistance technique pour démantèlement des rails et dormants	2 258.28 \$	247-17/41-18	2 062.11 \$			2 062.11 \$
	13-sept-17	Honoraires professionnels - Plans & devis et surveillance aménagement pont pour sentier	9 542.93 \$		8 713.96 \$			8 713.96 \$
	21-nov-17	Honoraires professionnels supplémentaires - Modification plans pour pont (ajout)	3 605.65 \$		3 292.44 \$			3 292.44 \$
	23-févr-18	Mandat pour la traduction des présentations de l'évaluation environnementale phase 2 et l'étude géotechnique pour le sentier (ajout)	804.83 \$		-			-
	01-mai-18	Mandat pour la réalisation d'un avis de contamination pour l'obtention des subventions	3 391.76 \$	166-18	3 097.13 \$			3 097.13 \$
	06-févr-18	Mandat pour répondre aux questions des citoyens (ajout)	4 599.00 \$	53-18	2 066.43 \$			2 066.43 \$
	06-févr-18	Présentation de l'évaluation environnementale phase 2 et étude géotechnique (ajout)	5 173.88 \$	54-18	4 602.49 \$	Fonds municipal vert (50%)	(2 301.25) \$	2 301.25 \$
	03-avr-18	Mandat pour la préparation de diverses demandes de subvention	2 759.40 \$	128-18	2 408.15 \$			2 408.15 \$
	03-avr-18	Mandat pour l'estimation coûts des travaux de décontamination du sentier	1 149.75 \$	128-18	602.37 \$			602.37 \$
	01-mai-18	Caractérisation environnementale complémentaire - Secteur Kirk's Ferry (remboursé par PNR Railworks Québec inc.)	5 944.21 \$	167-18	5 427.85 \$	Fonds municipal vert (50%)	(2 713.93) \$	2 713.93 \$
	05-juin-18	Honoraires professionnels pour les plans & devis et surveillance des travaux de décontamination de l'ancienne gare	77 164.32 \$	192-18	70 146.34 \$			70 146.34 \$
	06-nov-18	Évaluation environnementale de site phase 1 pour les 6 anciennes gares	21 914.24 \$	391-18	7 828.76 \$	Fonds municipal vert (50%)	(3 914.38) \$	3 914.38 \$
	06-nov-18	Évaluation environnementale de site phase 2 pour le tronçon au sud du chemin Loretta	21 615.30 \$	392-18	19 737.65 \$	Fonds municipal vert (50%)	(9 868.83) \$	9 868.83 \$

FOURNISSEUR	DATE	DESCRIPTION	COÛT (INCLUANT LES TAXES)	RÉSOLUTION	COÛT RÉEL À JOUR (TAXES NETTES)	SUBVENTION	MONTANT	COÛT NET
PNR Railworks Québec inc.	05-juin-17	Démantèlement de la voie ferrée du chemin Loretta à la limite nord	130 185.04 \$	174-17	82 652.90 \$			82 652.90 \$
	20-sept-17	Démantèlement 4 passages à niveau privés (ajout)	8 743.85 \$		7 984.30 \$			7 984.30 \$
	16-avr-18	Démantèlement de la voie ferrée du chemin Loretta à la limite sud (ajout)	24 713.30 \$	152-18	22 566.54 \$			22 566.54 \$
Ronald McCambley Construction	05-oct-17	Nivelage du sentier	2 664.55 \$		2 433.09 \$			2 433.09 \$
L'Atelier urbain inc.	09-janv-18	Élaboration et animation journée co-design pour l'aménagement sentier	33 566.95 \$	11-18	26 414.86 \$	Fonds municipal vert (50%)	(11 841.34) \$	14 573.52 \$
	06-févr-18	L'élaboration et animation d'un atelier pré co-design pour le sentier (ajout)	5 202.62 \$	55-18	4 750.68 \$			4 750.68 \$
Spécialiste d'Ouvrages d'Art CSTP inc.	16-avr-18	Aménagement du pont pour le sentier	88 859.58 \$	152-18	81 140.64 \$			81 140.64 \$
	03-juil-18	Modification garde-corps sur le pont (ajout)	2 311.00 \$		2 110.25 \$			2 110.25 \$
Ray A. Thompson Trucking Ltd	22-mai-18	Nivelage du sentier	3 219.30 \$		2 939.65 \$			2 939.65 \$
Alary, St-Pierre et Durocher - Arpenteurs - Géomètres	28-juin-18	Piquetage pour l'emprise sentier communautaire - Limite sud	1 092.26 \$		997.38 \$			997.38 \$
Me Megan Throop	13-août-18	Publication avis contamination	969.20 \$		898.04 \$			898.04 \$
	29-janv-19	Publication avis de décontamination	811.11 \$		753.68 \$			753.68 \$
Pétrosol inc.	04-sept-18	Travaux de décontamination de l'ancienne voie ferrée et du site de l'ancienne gare	238 572.26 \$	299-18	136 985.99 \$	ClimatSol-Plus	(115 388.51) \$	21 597.48 \$
	02-oct-18	Travaux supplémentaires pour la décontamination du site de l'ancienne gare (ajout)	26 597.17 \$	334-18	22 929.52 \$			22 929.52 \$
	05-déc-18	Traçabilité des sols (ajout)	1 802.29 \$		1 645.73 \$			1 645.73 \$
Groupe ABS inc.	25-oct-18	Contrôle qualité matériaux - Réparation chemin Mill (décontamination)	2 683.98 \$		1 322.84 \$			1 322.84 \$
	26-juil-19	Contrôle qualité matériaux - Démantèlement des passages à niveau	10 093.89 \$	224-19	9 217.06 \$			9 217.06 \$
	15-oct-19	Contrôle qualité - Mise en forme fondation supérieure (phase 1)	1 684.38 \$		1 216.54 \$			1 216.54 \$
Les Services exp inc.	07-mai-19	Honoraires professionnels pour divers travaux sentier communautaire (passages à niveau, glissières et signalisations)	104 397.30 \$	133-19	43 569.81 \$			43 569.81 \$
	04-juin-19	Honoraires professionnels pour étude d'options d'aménagement de 2 accès au sentier	24 489.68 \$	189-19	13 700.87 \$			13 700.87 \$
	08-mai-20	Contrôle qualité matériaux - Travaux mise en forme fondation supérieure (phase 2)	15 061.73 \$		- \$			- \$
Pro 4 Saisons	07-mai-19	Travaux débroussaillage et démondage d'arbres	51 738.52 \$	140-19	47 244.17 \$			47 244.17 \$

FOURNISSEUR	DATE	DESCRIPTION	COÛT (INCLUANT LES TAXES)	RÉSOLUTION	COÛT RÉEL À JOUR (TAXES NETTES)	SUBVENTION	MONTANT	COÛT NET
Excent Environnement inc.	07-mai-19	Démantèlement passages à niveau	211 653.84 \$	134-19	193 268.17 \$			193 268.17 \$
	24-juil-19	Quantité supplémentaire réaménagement des passages à niveau et un passage à niveau supplémentaire (ajout)	8 171.81 \$		7 461.96 \$			7 461.96 \$
Construction Edelweiss inc.	01-oct-19	Travaux de mise en forme de la fondation supérieure du sentier (phase 1)	141 242.54 \$	326-19	128 973.27 \$			128 973.27 \$
		Quantités supplémentaires pour la mise en forme (ajout)	6 396.55 \$		5 840.91 \$			5 840.91 \$
Signebec	10-oct-20	Achat enseignes « STOP » pour intersections sentier	924.40 \$	379-19	844.10 \$			844.10 \$
Les Pavages Lafleur et Fils Ltée	05-mai-20	Travaux de mise en forme de la fondation supérieure du sentier (phase 2)	952 075.55 \$	139-20	- \$			- \$
TOTAL			2 439 303.34 \$		1 143 715.11 \$		(226 856.45) \$	916 858.66 \$