

**DÉPENSES TOTALES RÉALISÉES OU ENGAGÉES POUR SENTIER COMMUNAUTAIRE**

FOURNISSEUR	DATE	DESCRIPTION	COÛT (INCLUANT LES TAXES)	RÉSOLUTION	COÛT RÉEL À JOUR (TAXES NETTES)	SUBVENTION	Mise à jour: 19 mai 2022		
							MONTANT	COÛT NET	
Équiluqs inc.	20-oct-15	Étude de faisabilité technique et financière pour une piste multifonctionnelle sur le réseau ferroviaire	45 817.54 \$	378-15	41 837.52 \$	Fonds municipal vert (50%)	(20 918.76) \$	15 918.76 \$	
	25-mai-16	Séance information 25 mai 2016 (ajout)	1 086.51 \$		992.13 \$	CLD des Collines-de-l'Outaouais	(5 000.00) \$		
	18-juil-16	Séance information 18 juillet 2016 (ajout)	1 784.99 \$		1 629.93 \$	Fonds municipal vert (50%)	(496.07) \$	496.07 \$	
	11-avr-17	Modification étude faisabilité et financière pour une piste multifonctionnelle sur le réseau ferroviaire (ajout)	4 851.26 \$		4 429.84 \$	Fonds municipal vert (50%)	(814.97) \$	814.97 \$	
						Fonds municipal vert (50%)	(2 214.92) \$	2 214.92 \$	
Avizo Experts-Conseils inc.	02-août-16	Évaluation environnementale de site phase 1	13 371.59 \$	301-16	12 210.05 \$			12 210.05 \$	
BC2 Groupe Conseil inc.	01-mai-17	Étude d'impact social pour la construction sentier	22 420.13 \$	135-17	20 472.56 \$	Fonds municipal vert (50%)	(10 236.28) \$	10 236.28 \$	
	10-juil-17	Animation soirée 10 juillet 2017 (ajout)	4 024.13 \$		3 674.56 \$	Fonds municipal vert (50%)	(1 837.28) \$	1 837.28 \$	
WSP Canada inc.	01-mai-17	Évaluation environnementale de site phase 2 et étude géotechnique	114 411.62 \$	134-17	104 473.06 \$	Fonds municipal vert (50%)	(52 236.53) \$	52 236.53 \$	
	29-juin-17	Investigation géotechnique complémentaire - Glissement terrain entre Wright et Loretta (ajout)	9 485.44 \$		8 661.47 \$	Fonds municipal vert (50%)	(4 330.73) \$	4 330.73 \$	
	06-juil-17	3 tests cinétiques du soufre (ajout)	3 449.25 \$	237-17	3 149.63 \$	Fonds municipal vert (50%)	(1 574.81) \$	1 574.81 \$	
	11-juil-17	Caractérisation environnementale complémentaire - Sondages F2A et F6B (ajout)	9 083.03 \$	290-17	8 294.01 \$	Fonds municipal vert (50%)	(4 147.01) \$	4 147.01 \$	
	08-août-17	Mandat d'assistance technique pour démantèlement des rails et dormants	2 258.28 \$	247-17/41-18	2 062.11 \$			2 062.11 \$	
	13-sept-17	Honoraires professionnels - Plans & devis et surveillance aménagement pont pour sentier	9 542.93 \$		8 713.96 \$			8 713.96 \$	
	21-nov-17	Honoraires professionnels supplémentaires - Modification plans pour pont (ajout)	3 605.65 \$		3 292.44 \$			3 292.44 \$	
	23-févr-18	Mandat pour la traduction des présentations de l'évaluation environnementale phase 2 et l'étude géotechnique pour le sentier (ajout)	804.83 \$		-			-	
	01-mai-18	Mandat pour la réalisation d'un avis de contamination pour l'obtention des subventions	3 391.76 \$	166-18	3 097.13 \$			3 097.13 \$	
	Activité 248.03	06-févr-18	Mandat pour répondre aux questions des citoyens (ajout)	4 599.00 \$	53-18	2 066.43 \$			2 066.43 \$
	Activité 4326.9	06-févr-18	Présentation de l'évaluation environnementale phase 2 et étude géotechnique (ajout)	5 173.88 \$	54-18	4 602.49 \$	Fonds municipal vert (50%)	(2 301.25) \$	2 301.25 \$
		13-mars-18	Honoraires professionnels pour les plans & devis et surveillance des travaux de stabilisation secteur Welka et de la Vallée	75 194.80 \$	85-18	35 617.43 \$			35 617.43 \$
		03-avr-18	Mandat pour la préparation de diverses demandes de subvention	2 759.40 \$	128-18	2 408.15 \$			2 408.15 \$
		03-avr-18	Mandat pour l'estimation coûts des travaux de décontamination du	1 149.75 \$	128-18	602.37 \$			602.37 \$
		01-mai-18	Caractérisation environnementale complémentaire - Secteur Kirk's Ferry (remboursé par PNR Railworks Québec inc.)	5 944.21 \$	167-18	5 427.85 \$	Fonds municipal vert (50%)	(2 713.93) \$	2 713.93 \$
	05-juin-18	Honoraires professionnels pour les plans & devis et surveillance des travaux de décontamination de l'ancienne gare	77 164.32 \$	192-18	70 146.34 \$			70 146.34 \$	

FOURNISSEUR	DATE	DESCRIPTION	COÛT (INCLUANT LES TAXES)	RÉSOLUTION	COÛT RÉEL À JOUR (TAXES NETTES)	SUBVENTION	MONTANT	COÛT NET
	06-nov-18	Évaluation environnementale de site phase 1 pour les 6 anciennes gares	21 914.24 \$	391-18	7 828.76 \$	Fonds municipal vert (50%)	(3 914.38) \$	3 914.38 \$
	06-nov-18	Évaluation environnementale de site phase 2 pour le tronçon au sud du chemin Loretta	21 615.30 \$	392-18	19 737.65 \$	Fonds municipal vert (50%)	(9 868.83) \$	9 868.83 \$
<b>PNR Railworks Québec inc.</b>	05-juin-17	Démantèlement de la voie ferrée du chemin Loretta à la limite nord	130 185.04 \$	174-17	82 652.90 \$			82 652.90 \$
Activité 16 619.52	20-sept-17	Démantèlement 4 passages à niveau privés (ajout)	8 743.85 \$		7 984.30 \$			7 984.30 \$
	16-avr-18	Démantèlement de la voie ferrée du chemin Loretta à la limite sud (ajout)	24 713.30 \$	152-18	22 566.54 \$			22 566.54 \$
<b>Ronald McCambley Construction</b>	05-oct-17	Nivelage du sentier	2 664.55 \$		2 433.09 \$			2 433.09 \$
<b>L'Atelier urbain inc.</b>	09-janv-18	Élaboration et animation journée co-design pour l'aménagement sentier	33 566.95 \$	11-18	26 414.86 \$	Fonds municipal vert (50%)	(11 841.34) \$	14 573.52 \$
	06-févr-18	L'élaboration et animation d'un atelier pré co-design pour le sentier (ajout)	5 202.62 \$	55-18	4 750.68 \$			4 750.68 \$
<b>Spécialiste d'Ouvrages d'Art CSTP inc.</b>	16-avr-18	Aménagement du pont pour le sentier	88 859.58 \$	152-18	81 140.64 \$			81 140.64 \$
	03-juil-18	Modification garde-corps sur le pont (ajout)	2 311.00 \$		2 110.25 \$			2 110.25 \$
<b>Ray A. Thompson Trucking Ltd</b>	22-mai-18	Nivelage du sentier	3 219.30 \$		2 939.65 \$			2 939.65 \$
<b>Consortium Aquasphera - Kije Sipi</b>	05-juin-18	Honoraires professionnels pour l'étude des ponceaux et établissement d'un plan drainage pour l'aménagement du sentier	85 081.50 \$	193-18	77 690.75 \$			77 690.75 \$
	16-oct-18	Honoraires professionnels supplémentaires pour l'analyse des niveaux de services et dimensionnement des ponceaux prioritaires (ajout)	8 082.74 \$		7 380.62 \$			7 380.62 \$
	06-nov-18	Honoraires professionnels supplémentaires pour l'analyse des niveaux de services et dimensionnement de 49 ponceaux (ajout)	15 176.70 \$	393-18	13 858.35 \$			13 858.35 \$
	04-déc-18	Honoraires professionnels supplémentaires pour l'analyse des niveaux de services et dimensionnement de 7 ponceaux (ajout)	11 378.96 \$	421-18	10 390.51 \$			10 390.51 \$
	3 oct. 2019	Redimensionnement de 4 ponceaux	908.30 \$		829.40 \$			829.40 \$
<b>Alary, St-Pierre et Durocher - Arpenteurs - Géomètres</b>	28-juin-18	Piquetage pour l'emprise sentier communautaire - Limite sud	1 092.26 \$		997.38 \$			997.38 \$
	31-déc-20	Piquetage pour aménagement intersection	450.00 \$		450.00 \$			450.00 \$
	20-juil-21	Description technique pour aménagement intersection Olmstead et Route 105	3 460.70 \$		3 177.45 \$	Véloce III	(1 588.73) \$	1 588.73 \$
<b>High Eye Aerial Imaging Incorporated</b>	23-juil-18	Levé topographique LIDAR pour sentier	21 270.38 \$		19 980.04 \$			19 980.04 \$

FOURNISSEUR	DATE	DESCRIPTION	COÛT (INCLUANT LES TAXES)	RÉSOLUTION	COÛT RÉEL À JOUR (TAXES NETTES)	SUBVENTION	MONTANT	COÛT NET
<b>Me Megan Throop</b>	13-août-18	Publication avis contamination	969.20 \$		898.04 \$			898.04 \$
	29-janv-19	Publication avis de décontamination	811.11 \$		753.68 \$			753.68 \$
	04-mars-20	Acquisition servitudes pour travaux stabilisation Welka	2 547.23 \$		2 338.99 \$			2 338.99 \$
	29-mars-22	Acquisition partie terrain 24 Olmstead	1 995.88 \$		1 848.57 \$			1 848.57 \$
<b>Pétrosol inc.</b>	04-sept-18	Travaux de décontamination de l'ancienne voie ferrée et du site de l'ancienne gare	238 572.26 \$	299-18	136 985.99 \$	ClimatSol-Plus	(115 388.51) \$	21 597.48 \$
	02-oct-18	Travaux supplémentaires pour la décontamination du site de l'ancienne gare (ajout)	26 597.17 \$	334-18	22 929.52 \$			22 929.52 \$
	05-déc-18	Traçabilité des sols (ajout)	1 802.29 \$		1 645.73 \$			1 645.73 \$
<b>Groupe ABS inc.</b>	25-oct-18	Contrôle qualité matériaux - Réparation chemin Mill (décontamination)	2 683.98 \$		1 322.84 \$			1 322.84 \$
	26-juil-19	Contrôle qualité matériaux - Démantèlement des passages à niveau	10 093.89 \$	224-19	9 217.06 \$			9 217.06 \$
	15-oct-19	Contrôle qualité - Mise en forme fondation supérieure (phase 1)	1 684.38 \$		1 216.54 \$			1 216.54 \$
	13-juil-21	Contrôle qualité - Remplacement ponceaux à contrat (Jupiter)	7 220.43 \$		5 122.08 \$	Véloce III	(2 561.04) \$	2 561.04 \$
	05-août-21	Contrôle qualité - Dispositifs retenue bois (Jupiter)	2 784.69 \$		821.52 \$	Véloce III	(410.76) \$	410.76 \$
30-nov-21	Honoraires supplémentaires - Contrôle qualité remplacement ponceaux à contrat (Juniper)	1 172.17 \$		1 070.35 \$	Véloce III	(535.18) \$	535.18 \$	
<b>Travaux drainage en régie</b>	06-nov-18	Remplacement divers ponceaux	50 000.00 \$	396-18	283 730.53 \$	Véloce III	(80 281.10) \$	203 449.43 \$
		Location Ronald McCambley Construction - Location machineries	85 000.00 \$	301-20	74 124.30 \$	Véloce III	(37 062.15) \$	37 062.15 \$
		Lapointe Drainage Ltd - Achat ponceaux	67 000.00 \$	302-20	47 771.50 \$	Véloce III	(23 885.75) \$	23 885.75 \$
<b>Nadeau, Fournier Arpenteurs-géomètres</b>	24-mai-19	Services d'arpentage - Travaux stabilisation secteur Welka	3 213.55 \$		2 934.40 \$			2 934.40 \$
<b>Les Services exp inc.</b>	07-mai-19	Honoraires professionnels pour divers travaux sentier communautaire	400 917.83 \$	133-19	316 117.36 \$			316 117.36 \$
	04-juin-19	Honoraires professionnels pour étude d'options d'aménagement de 2 accès au sentier	24 489.68 \$	189-19	19 212.71 \$			19 212.71 \$
	08-mai-20	Contrôle qualité matériaux - Travaux mise en forme fondation supérieure (phase 2)	15 061.73 \$		6 278.25 \$			6 278.25 \$
	18-mars-21	Honoraires professionnels supplémentaires - Ajustement plans pour traverse du chemin de la Rivière (Avenant #2)	12 555.00 \$	311-21	13 181.18 \$			13 181.18 \$
	17-août-21	Honoraires professionnels supplémentaires - Ajout feu rectangulaire et éclairage pour traverse Route 105 (Avenant #3)	23 683.00 \$	311-21	- \$			- \$
	10-août-21	Honoraires supplémentaires pour devis de dispositifs de retenue de bois (Avenant #4)	16 320.00 \$	311-21	- \$			- \$
	10-août-21	Honoraires supplémentaires pour volet environnement ponceau #36 (Avenant #5)	12 699.00 \$	311-21	- \$			- \$
<b>Pro 4 Saisons</b>	07-mai-19	Travaux débroussaillage et d'émondage d'arbres	51 738.52 \$	140-19	47 244.17 \$			47 244.17 \$
<b>Excent Environnement inc.</b>	07-mai-19	Démantèlement passages à niveau	211 653.84 \$	134-19	193 268.17 \$			193 268.17 \$
	24-juil-19	Quantité supplémentaire réaménagement des passages à niveau et un passage à niveau supplémentaire (ajout)	8 171.81 \$		7 461.96 \$			7 461.96 \$
	03-sept-19	Travaux stabilisation sentier communautaire - Secteur Welka	444 516.35 \$	297-19	247 853.39 \$			247 853.39 \$

FOURNISSEUR	DATE	DESCRIPTION	COÛT (INCLUANT LES TAXES)	RÉSOLUTION	COÛT RÉEL À JOUR (TAXES NETTES)	SUBVENTION	MONTANT	COÛT NET
Construction Edelweiss inc.	01-oct-19	Travaux de mise en forme de la fondation supérieure du sentier (phase 1)	141 242.54 \$	326-19	128 973.27 \$			128 973.27 \$
		Quantités supplémentaires pour la mise en forme (ajout)	6 396.55 \$		5 840.91 \$			5 840.91 \$
Ministre des finances	5 nov. 2019	Compensation MELCC - Travaux stabilisation, secteur Welka	1 609.74 \$		1 609.74 \$			1 609.74 \$
Signebec	10-oct-20	Achat enseignes « STOP » pour intersections sentier	924.40 \$	379-19	844.10 \$			844.10 \$
	13-oct-20	Achat plaquettes - Identification ponceau	3 440.04 \$		3 141.22 \$			3 141.22 \$
Englobe Corp.	20-févr-20	Contrôle qualité matériaux - Travaux stabilisation de talus du sentier communautaire, secteur Welka	13 907.38 \$		6 400.04 \$			6 400.04 \$
Les Pavages Lafleur et Fils Ltée	05-mai-20	Travaux de mise en forme de la fondation supérieure du sentier (phase 2)	952 075.55 \$	139-20	869 371.88 \$	Véloce III	(434 685.94) \$	434 685.94 \$
		Quantités supplémentaires pour la mise en forme (ajout)	115 415.02 \$	410-20	105 389.30 \$	Véloce III	(52 694.65) \$	52 694.65 \$
Martech inc.	04-nov-20	Achat enseignes « STOP » pour intersections sentier	2 952.33 \$		2 695.87 \$			2 695.87 \$
	14-mai-21	Achat divers panneaux signalisation	19 777.08 \$		20 763.46 \$			PSSPA
Vélo-Québec	04-août-20	Avis technique pour aménagement sentier	9 968.33 \$	258-20	9 102.42 \$	Voie Verte Chelsea	(9 102.42) \$	(0.00) \$
Clean Water Works	3 nov. 2020	Chemisage du ponceau numéro 5	53 463.38 \$	347-20	48 819.19 \$	Véloce III	(24 409.59) \$	24 409.59 \$
Bio-Horticulture Méristème	11-mai-21	Achat plantes pour aménagement sentier à la traverse du chemin Kirk's Ferry	2 893.04 \$		3 037.33 \$			3 037.33 \$
Sébastien Bisson, ing.	18-août-21	Mandat contre-expertise secteur chemin de la Vallée	6 000.00 \$		3 000.00 \$			3 000.00 \$
Travaux aménagement en régie	01-juin-21	Divers travaux d'aménagement intersections ou autres			19 093.26 \$	Véloce III	(9 546.63) \$	9 546.63 \$
Jupiter Construction inc.	06-juil-21	Remplacement de ponceaux à contrat sur VVC	368 930.35 \$	238-21	189 519.50 \$	Véloce III	(94 759.75) \$	94 759.75 \$
		ODC-01	6 553.58 \$	66-22	5 984.29 \$	Véloce III	(2 992.14) \$	2 992.14 \$
		ODC-02	5 160.08 \$	66-22	4 711.84 \$	Véloce III	(2 355.92) \$	2 355.92 \$
		ODC-03	21 304.71 \$		19 454.04 \$	Véloce III	(9 727.02) \$	9 727.02 \$
		ODC-04	15 986.62 \$	66-22	14 597.91 \$	Véloce III	(7 298.96) \$	7 298.96 \$
		Prime carburant	94.54 \$		86.33 \$	Véloce III	(43.17) \$	43.17 \$

FOURNISSEUR	DATE	DESCRIPTION	COÛT (INCLUANT LES TAXES)	RÉSOLUTION	COÛT RÉEL À JOUR (TAXES NETTES)	SUBVENTION	MONTANT	COÛT NET
Jupiter Construction inc.	06-juil-21	Fourniture et installation dispositifs de retenue en bois VVC	561 047.82 \$	237.21	272 043.61 \$	Véloce III	(136 021.81) \$	136 021.81 \$
		<b>TOTAL</b>	<b>4 946 369.57 \$</b>		<b>3 923 003.60 \$</b>		<b>(1 196 409.05) \$</b>	<b>2 726 594.55 \$</b>

**PROJETS SENTIER COMMUNAUTAIRE 2022-2023-2024**

FOURNISSEUR	DATE	DESCRIPTION	COÛT (INCLUANT LES TAXES)	RÉSOLUTION	COÛT RÉEL (TAXES NETTES)	SUBVENTION	MONTANT	COÛT NET
Selon PT1 2022-2023-2024		Services professionnels - Secteur de la Vallée (2022)			75 000.00 \$			75 000.00 \$
		Services professionnels - Site interprétatif (2022)			20 000.00 \$			20 000.00 \$
		Travaux d'aménagement criblure pierre (2021)			350 000.00 \$	Veloce III	(175 000.00) \$	175 000.00 \$
		Travaux d'aménagement criblure pierre (2022)			175 000.00 \$	Veloce III	(87 500.00) \$	87 500.00 \$
		Travaux stabilisation (2022)			412 560.00 \$			412 560.00 \$
		Travaux drainage - ponceau (2022)			155 000.00 \$			155 000.00 \$
		Signalisation (2022)			115 636.00 \$	PSSPA (ministère de l'éducation)	(112 009.00) \$	3 627.00 \$
		Travaux aménagement - Site interprétatif (2023)			150 000.00 \$			150 000.00 \$
		Travaux aménagement - Site interprétatif (2024)			150 000.00 \$			150 000.00 \$
		Travaux stabilisation (2024)			462 000.00 \$			462 000.00 \$
		<b>TOTAL</b>			<b>2 065 196.00 \$</b>		<b>(374 509.00) \$</b>	<b>1 690 687.00 \$</b>